


月 間 工 事 工 程 表 R8.2月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			工 種	令和 8 年 2 月																												備 考								
				1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土									
<div><div><div></div><div>37.0%</div></div><div><div></div><div>60.0%</div></div><div><div></div><div>3.0%</div></div></div> <div>■先月迄出来高 ■今月出来高 □未施工出来高</div> <table><tr><td>先月迄出来高</td><td>60.0%</td></tr><tr><td>今月出来高</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>未施工出来高</td><td>37.0%</td></tr></table>			先月迄出来高	60.0%	今月出来高	3.0%	未施工出来高	37.0%	雨水排水設備工				可変側溝 E区間 L=62m																											
			先月迄出来高	60.0%																																				
			今月出来高	3.0%																																				
			未施工出来高	37.0%																																				
			管理施設整備工 (目隠しフェンス)		目隠しフェンス基礎設置																								フェンス設置L=72m											
			園路広場整備工										張コンクリート(フェンス下27m2)						張コンクリート(グラウンド外周部110m2)																					
			給水設備工		VPΦ40 L=75m																																			
電気設備工										埋設管																		照明灯C1,C2取付												
植栽工																											張芝(グラウンド法面)													
その他																	法面養生撤去・法面整形																							

【 今月の作業内容 】



【 大型車両搬入ルート 】

