

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

大治中学校管理棟が、2次診断による耐震判定の結果、 I_s 値0.57と診断され必要耐震性能(I_s 値0.7以上)を保有していないことが判明したため、平成21年度に耐震補強工事を施工し、 I_s 値0.71まで引き上げた。

【耐震改修の方法】

- ・PCアウトフレームを1階～3階部に新設
- ・4階に1箇所RC耐震壁を新設
- ・1階職員室内の柱2本に鋼板を巻く局部補強

※この工事完了をもって、町内小中学校4校の耐震化が全て完了しました。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

耐震工事と併行して、管理棟1階～4階の教室側・廊下側すべての窓ガラスに、地震時のガラス飛散防止並びに、校舎侵入犯罪防止双方の観点から考慮し、飛散防止フィルムの貼り付けを実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

既設管理棟は、昭和45年度～52年度に建築され、外壁部の老朽化(モルタル浮き・ひび割れ・錆鉄筋・表面及び下地劣化)が著しいため、全面改修を行った。この改修により外壁部は、下地部から表面まで全面補修及び塗装を実施した他、バルコニーの防水塗装並びに手摺の取替え等を同時に実施して、外見及び質的な向上を図った。また、内部においては、建築基準法に適合する防火基準を満たすため、建具等を耐火仕様に取り替える等の施設改修を行った。

既設管理棟にエキスパンジョイントで接続した増築棟の1階～3階部には、バリアフリー化を施した全室洋式便器の男女トイレを整備した。
また、町内すべての小中学校と公民館2館に、地上デジタル放送を受信するためのアンテナ設備を整備した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年度上半期中に、町HP上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

今回の工事で、町内小中学校の耐震化工事が全て完了し、建物の強度においては、児童生徒が安全かつ安心して学習できる環境を整備できたが、全ての学校が築後30年以上経過しているため、長期的な施設整備計画を立てて、外壁改修・内部改修等を順次実施していきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大治町公立学校等施設整備計画

都道府県名	愛知県
市町村名	大治町

2 計画作成主体 大治町

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大治中学校	① ② ③	0501	地震補強	校	R	有	平成22年3月15日				
大治中学校	③	2201	地デジ設備	校	R	有	平成22年3月26日		追加	平成21年6月15日	
大治小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	有	平成22年3月26日		追加	平成21年6月15日	
大治南小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	有	平成22年3月26日		追加	平成21年6月15日	
大治西小学校	③	2201	地デジ設備	校	R	有	平成22年3月26日		追加	平成21年6月15日	
大治町立公民館	③	2201	地デジ設備	一	R	有	平成22年1月30日		追加	平成21年6月15日	
大治町立西公民館	③	2201	地デジ設備	一	R	有	平成22年1月30日		追加	平成21年6月15日	
大治中学校	⑤	0103	中校	校	R	有	平成22年3月15日				公立学校施設整備費国庫負担事業 ※(地震補強)事業と同時施工