

計画の名称	大治町公共下水道事業計画		
計画の期間	平成26年度～平成28年度	交付対象	大治町
計画の目標	下水道整備を行い、生活環境の改善と公共用水域の水質保全につとめ、衛生的で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		
計画の成果目標（定量的指標）	下水道処理人口普及率を11.3%（H24末）から18.1%（H28末）に増加させる。		
定量的指標の定義及び算定式	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）		定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H26当初） 中間目標値（H27末） 最終目標値（H28末） 備考 （ ）は計画
全体事業費	合計（A+B+C）	(352百万円) 335百万円	A (330百万円) 313百万円
			B 0百万円
			C (22百万円) 22百万円
			効果促進事業費の割合 C／（A+B+C）
			(6.3%) 6.6%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価の実施体制	平成29年4月
大治町建設部において実施。	公表の方法
	町ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 下水道事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）	全体事業費（百万円）	備考
A-1-1	下水道	一般	大治町	直接	大治町	汚水	新設	汚水管渠面整備（第4、第5、第6処理分区）（未普及解消）	φ150～200mm, A=10.4ha	大治町	H26 H27 H28	313	
合計											313		
B 関連社会資本整備事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）	全体事業費（百万円）	備考	
									港湾・地区名	H26 H27 H28			
合計													
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考	
C 効果促進事業													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）	全体事業費（百万円）	備考	
C-1-1	下水道	一般	大治町	直接	大治町	新設	汚水末端管渠整備（第4処理分区）（未普及解消）	φ150, A=0.8ha	大治町	H26 H27 H28	22		
合計											22		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考	
C-1-1	基幹事業である汚水管渠に接続する末端管渠整備を一体的に行うことにより、早期に供用開始することが出来る。												

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	・汚水管渠の整備により、下水道処理面積を11.2ha拡大を図ることができ、下水道処理人口が増加した。		
II 定量的指標の達成状況	指標（下水道処理人口普及率）	最終目標値	18.1%
		最終実績値	18.1%
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）		目標値と実績値に差が出た要因	

3. 特記事項（今後の方針等）

引き続き下水道整備を促進し、下水道処理人口普及率の向上を図り、生活環境の改善と公共用水域の水質保全につとめ、衛生的で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
--